

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

<input type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	100%	100%
中学校	100%	100%
高等学校	42.8%	42.8%
特別支援学校		
幼稚園	17.6%	18.8%

【所見】

①平成24年度特別会計予備費事業及び第一次補正予算繰越事業：平成25年度に計画通り実施できた。
②平成25年度当初予算事業：平成25年度に計画通り実施できた。
③平成25年度第一次補正予算繰越事業：平成26年度に計画通り実施できた。
④平成26年度当初予算事業：平成26年度に計画通り実施できた。
⑤平成26年度第一次補正予算繰越事業：平成27年度に計画通り実施できた。
小中学校については、災害時の1次避難所となっており、当初の目標通り耐震化率を100%とすることができた。
今後については、高等学校及び幼稚園の耐震化に積極的に取り組むこととする。
高等学校については、今年度に校舎の耐震補強を実施予定であり、幼稚園については、統廃合の動きもある中で存続が確定している2園(枚岡幼稚園、石切幼稚園)について、今年度実施設計開始予定、平成29年度に工事予定である。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【所見】

玉川小学校、高井田東小学校、弥刀小学校、長瀬西小学校、弥刀中学校について、耐震性のない鉄骨階段及び渡り廊下の取り壊し及び建替工事を実施した。

③教育環境の質的な向上を図る整備

【達成状況】

<input type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【所見】

- ① 過大規模校における収容対策事業については、平成24年度に盾津中学校、平成25年度に成和小学校を計画通り実施できた。
- ② 太陽光発電装置導入事業については、平成24年度から平成27年度にかけて、計画通り小学校5校、中学校5校実施できた。
- ③ トイレ洋式化事業(乾式化含む)については、平成24年度から平成26年度にかけて、計画通り小学校29校、中学校5校実施できた。
- ④ 中学校の空調更新事業については、平成24年度から平成26年度にかけて、計画通り17校実施できた。
- ⑤ 大蓮小学校については、計画通り平成26年度に統合に向けた整備(平成27年4月統合)を実施できた。
- ⑥ 長瀬北小学校については、計画通り平成26年度にPC教室を新設し、校内LANの整備を実施した。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【達成状況】

計画どおり実施できた。
計画したが、一部実施できなかった。
計画したが、すべて実施できなかった。

【所見】

--

2 事後評価の時期及び方法について

平成28年4月1日に、本市の教育施設整備課において、事後評価を実施した。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計画していた事業について、計画どおりに実施できた。 今後については、引続き高等学校及び幼稚園の耐震化、老朽した和式トイレの洋式化を実施予定である。 また、本市においては築41年を経過した建物が全体の約半数となっており、トイレ以外の校舎の老朽化についても計画的に改修を実施していく必要がある。
--

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 **計画名称** 東大阪市公立学校等施設整備計画

都道府県名	大阪府
市町村名	東大阪市

2 **計画作成主体** 東 大 阪 市

3 **計画期間** 平成 24 年度 ~ 平成 26 年度

4 **個別事業一覧**

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備 考
									事由	変更年月日	
盾津中学校	③	2301	太陽光発電等	—	—	○	平成25年3月28日				
縄手南小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成25年11月14日		追加	平成24年10月26日	平成24年10月26日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
縄手南小学校	①	0502	(特)地震補強	校	R	○	平成25年11月14日		追加	平成24年10月26日	
弥栄小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成25年11月15日		追加	平成24年10月26日	平成24年10月26日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
玉川小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成25年11月14日		追加	平成24年10月26日	
玉川小学校	①	0502	(特)地震補強	校	R	○	平成25年11月14日		追加	平成24年10月26日	平成24年10月26日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
玉川小学校	②	0609	大規模改造(法令等)	校	R	×		補助要件を満たさなかったため、事業廃止した。今後は、申請前に補助要件に合致しているかを十分確認してまいりたい。	取下	平成25年4月24日	
高井田東小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成25年11月1日		追加	平成24年10月26日	平成24年10月26日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
高井田東小学校	①	0502	(特)地震補強	校	R	○	平成25年11月1日		追加	平成24年10月26日	
高井田東小学校	②	0609	大規模改造(法令等)	校	R	×		補助要件を満たさなかったため、事業廃止した。今後は、申請前に補助要件に合致しているかを十分確認してまいりたい。	取下	平成25年4月24日	平成24年10月26日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加したが、平成25年4月24日付けの施設整備計画で取下げた。
弥刀小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成25年11月1日		追加	平成24年10月26日	
弥刀小学校	②	0609	大規模改造(法令等)	校	R	×		補助要件を満たさなかったため、事業廃止した。今後は、申請前に補助要件に合致しているかを十分確認してまいりたい。	取下	平成25年4月24日	平成24年10月26日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加したが、平成25年4月24日付けの施設整備計画で取下げた。
弥刀東小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成25年11月1日		追加	平成24年10月26日	
長瀬西小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成25年11月1日		追加	平成24年10月26日	平成24年10月26日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
長瀬西小学校	①	0502	(特)地震補強	校	R	○	平成25年11月1日		追加	平成24年10月26日	
長瀬西小学校	②	0609	大規模改造(法令等)	校	R	×		補助要件を満たさなかったため、事業廃止した。今後は、申請前に補助要件に合致しているかを十分確認してまいりたい。	取下	平成25年4月24日	平成24年10月26日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加したが、平成25年4月24日付けの施設整備計画で取下げた。
英田南小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成25年11月15日		追加	平成24年10月26日	
意岐部東小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成25年11月15日		追加	平成24年10月26日	平成24年10月26日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
縄手東小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成25年11月14日		追加	平成24年10月26日	
花園北小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成25年11月14日		追加	平成24年10月26日	平成24年10月26日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
花園北小学校	①	0502	(特)地震補強	校	R	○	平成25年11月14日		追加	平成24年10月26日	
弥刀中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成25年12月10日		追加	平成24年10月26日	平成24年10月26日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
弥刀中学校	①	0502	(特)地震補強	校	R	○	平成25年12月10日		追加	平成24年10月26日	
弥刀中学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	○	平成25年12月10日		追加	平成24年10月26日	平成24年10月26日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
弥刀中学校	②	0609	大規模改造(法令等)	校	R	×		補助要件を満たさなかったため、事業廃止した。今後は、申請前に補助要件に合致しているかを十分確認してまいりたい。	取下	平成25年4月24日	
若江小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	—	○	平成26年2月10日		追加	平成24年10月26日	平成24年10月26日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
池島小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	—	○	平成26年2月18日		追加	平成24年10月26日	
西堤小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	—	○	平成26年3月26日		追加	平成24年10月26日	平成24年10月26日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
加納小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	—	○	平成26年2月28日		追加	平成24年10月26日	
八戸の里東小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	—	○	平成26年2月26日		追加	平成24年10月26日	平成24年10月26日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
孔舎衛東小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	—	○	平成26年2月6日		追加	平成24年10月26日	
藤戸小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	—	○	平成26年3月12日		追加	平成24年10月26日	平成24年10月26日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
俊徳中学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	○	平成26年3月31日		追加	平成24年10月26日	
弥刀中学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	○	平成25年12月10日		追加	平成24年10月26日	平成24年10月26日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
柏田中学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	—	○	平成26年2月19日		追加	平成24年10月26日	
池島中学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	—	○	平成26年3月11日		追加	平成24年10月26日	平成24年10月26日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
若江中学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	—	○	平成26年2月26日		追加	平成24年10月26日	
八戸の里小学校	①	0204	不適格改築	校	R	○	平成26年3月26日		追加	平成24年10月26日	平成24年10月26日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
八戸の里小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成26年3月26日		追加	平成24年10月26日	
八戸の里小学校	①	0502	(特)地震補強	校	R	○	平成26年3月26日		追加	平成24年10月26日	平成24年10月26日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
八戸の里小学校	③	2301	太陽光発電等	—	—	○	平成26年3月26日		追加	平成24年10月26日	
俊徳中学校(Ⅰ期工事)	①	0205	(特)地震改築	校	R	○	平成26年3月31日		追加	平成24年10月26日	平成24年10月26日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
俊徳中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成26年3月31日		追加	平成24年10月26日	
俊徳中学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	○	平成26年3月31日		追加	平成24年10月26日	平成24年10月26日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
俊徳中学校(Ⅰ期工事)	③	2301	太陽光発電等	—	—	○	平成26年3月31日		追加	平成24年10月26日	
成和小学校	③	2301	太陽光発電等	—	—	○	平成25年12月5日		追加	平成25年4月24日	平成25年4月24日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。

