

## 施設整備計画 事後評価シート(総括票)

### 1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

#### ①地震、津波等の災害に備えるための整備

##### 【達成状況】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="radio"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

##### (耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	100%	100%
中学校	100%	100%
高等学校	42.8%	100%
特別支援学校		
幼稚園	17.6%	45.5%

##### 【所見】

構造体の耐震化については、当初の目標通り、小中学校及び高等学校について耐震化率を100%にすることができた。(小中学校は平成27年度に達成、高等学校については平成28年度に達成)

今後については、存続が決定している幼稚園園舎の耐震化に積極的に取り組むこととする。

今年度は、枚岡幼稚園と石切幼稚園について耐震補強工事を予定している。

非構造部材の耐震化については、平成27年度から平成28年度にかけて小中学校の屋内運動場のサッシについて落下防止対策工事を実施した。枚岡西小学校、意岐部東小学校、布施中学校については既に落下防止措置が取られており、施設整備計画には計上したものの、実施しなかった。

## ②防犯対策など安全性の確保を図る整備

### 【達成状況】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

### 【所見】

--

## ③教育環境の質的な向上を図る整備

### 【達成状況】

<input type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

### 【所見】

- |   |
|---|
| <p>①太陽光発電装置導入事業については、小学校2校、中学校1校について計画通り平成27年度に実施できた。<br/>②トイレ洋式化事業(乾式化含む)については、小学校3校、中学校1校について計画通り平成27年度に実施できた。<br/>③中学校の空調更新事業については、計画通り平成27年度に6校実施できた。</p> |
|---|

#### ④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

##### 【達成状況】

	計画どおり実施できた。
	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

##### 【所見】

--

#### 2 事後評価の時期及び方法について

平成29年4月3日に、本市の教育施設整備課において、事後評価を実施した。

#### 3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計画していた事業について、一部実施しなかった事業もあるが、概ね計画どおりに実施できた。  
今後については、存続が確定した公立幼稚園園舎の耐震化及び小学校校舎の空調設備導入に向けて積極的に取り組むこととする。  
また、本市においては築41年を経過した建物が全体の約半数となっており、トイレ以外の校舎の老朽化についても計画的に改修を実施していく必要がある。

## 施設整備計画 事後評価シート(個別票)

**1 計画名称** 東大阪市公立学校施設整備計画

<b>都道府県名</b>	大阪府
<b>市町村名</b>	東大阪市

**2 計画作成主体** 東大阪市

**3 計画期間** 平成27年度

**4 個別事業一覧**

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考			
									事由	変更年月日				
縄手小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成27年11月30日	補助要件を満たさなかったため、事業廃止した。今後は、申請前に補助要件に合致しているかを十分確認してまいります。	追加	平成27年9月9日	平成27年9月9日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。			
縄手小学校	①	0502	(特)地震補強	校	R	○	平成27年11月30日							
縄手小学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	○	平成28年2月4日							
縄手北小学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	○	平成28年11月22日							
枚岡東小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成27年11月30日							
枚岡西小学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	×						取下げ	平成27年11月9日	平成27年11月9日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を取り下げた。
孔舎衛小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成27年11月30日							
孔舎衛小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	R	○	平成27年11月30日							
縄手南小学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	○	平成28年2月4日							
玉川小学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	○	平成28年1月8日							
玉美小学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	○	平成28年2月22日							
若江小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成28年1月20日							
若江小学校	①	0502	(特)地震補強	校	R	○	平成28年1月20日							
花園小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成28年1月20日							
花園小学校	①	0502	(特)地震補強	校	R	○	平成28年1月20日							
荒川小学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	○	平成28年10月24日	追加	平成27年9月9日	平成27年9月9日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。				
長堂小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成27年12月14日							
長堂小学校	①	0502	(特)地震補強	校	R	○	平成27年12月14日							
長堂小学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	○	平成28年2月1日							
森河内小学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	○	平成27年12月14日	追加	平成27年9月9日	平成27年9月9日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。				
森河内小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成28年10月19日							
森河内小学校	①	0502	(特)地震補強	校	R	×		取下げ	平成27年11月9日	平成27年11月9日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を取り下げた。				
菱屋西小学校(Ⅱ期工事)	①	0204	不適合改築	校	R	○	平成27年6月12日	補助要件を満たさなかったため、事業廃止した。今後は、申請前に補助要件に合致しているかを十分確認してまいります。	追加	平成27年11月9日	平成27年11月9日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。			
菱屋西小学校(Ⅱ期工事)	③	2301	太陽光発電等	校	R	○	平成27年6月12日							
高井田西小学校(Ⅱ期工事)	①	0501	地震補強	校	R	○	平成28年3月23日							
高井田西小学校(Ⅱ期工事)	①	0502	(特)地震補強	校	R	○	平成28年3月23日							
桶根小学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	○	平成28年11月24日							
意岐部小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成27年11月27日							
小阪小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成27年11月27日							
小阪小学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	○	平成29年1月10日					追加	平成27年9月9日	平成27年9月9日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
上小阪小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成27年11月27日							
上小阪小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	R	○	平成27年11月27日							
弥刀小学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	○	平成28年10月24日	追加	平成27年9月9日	平成27年9月9日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。				
長瀬東小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成27年11月24日							
長瀬東小学校	①	0502	(特)地震補強	校	R	○	平成27年11月24日							
長瀬南小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成27年11月24日							
長瀬南小学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	○	平成28年1月27日							
柏田小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成27年12月14日							
柏田小学校	①	0502	(特)地震補強	校	R	○	平成27年12月14日							
池島小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成27年11月30日							
西堤小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成27年11月24日							
上四条小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成27年11月30日							
玉串小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成28年1月20日							
玉串小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	—	○	平成28年1月20日							
岩田西小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成28年3月25日							
岩田西小学校	①	0502	(特)地震補強	校	R	○	平成28年3月25日							
意岐部東小学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	×		取下げ	平成27年11月9日	平成27年11月9日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を取り下げた。				
加納小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成28年3月25日	補助要件を満たさなかったため、事業廃止した。今後は、申請前に補助要件に合致しているかを十分確認してまいります。	追加	平成27年9月9日	平成27年9月9日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。			
八戸の里東小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成27年11月27日							
藤戸小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成27年11月24日							
英田中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成27年12月18日							
英田中学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	○	平成27年12月18日							
長栄中学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	○	平成28年11月29日							
上小阪中学校(Ⅱ期工事)	①	0205	(特)地震改築	校	—	○	平成27年11月19日							
上小阪中学校(Ⅱ期工事)	③	2301	太陽光発電等	校	—	○	平成27年11月19日							
意岐部中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成27年12月18日							
意岐部中学校	①	0502	(特)地震補強	校	R	○	平成27年12月18日							
意岐部中学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	○	平成27年12月18日							
意岐部中学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	—	○	平成27年12月18日							
意岐部中学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	○	平成27年9月25日							
高井田中学校(Ⅱ期工事)	①	0205	(特)地震改築	校	R	○	平成28年3月31日							
高井田中学校(Ⅱ期工事)	③	2301	太陽光発電等	校	—	○	平成28年3月31日							
小阪中学校(Ⅱ期工事)	①	0204	不適合改築	校	R	○	平成28年5月12日							
長瀬中学校(Ⅱ期工事)	①	0502	(特)地震補強	校	R	○	平成27年9月24日							
長瀬中学校(Ⅱ期工事)	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	○	平成27年9月24日							
縄手北中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成27年12月11日							
縄手北中学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	○	平成27年12月11日							
柏田中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成27年12月18日							
柏田中学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	○	平成27年12月18日							
池島中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成27年12月11日							
池島中学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	○	平成27年12月11日							
盾津東中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成27年12月11日							
盾津東中学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	○	平成27年12月11日							
若江中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成27年12月18日							
若江中学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	○	平成27年12月18日							
孔舎衛中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成27年12月11日							
孔舎衛中学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	○	平成27年12月11日							
(仮称)布施中学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	×		取下げ	平成27年11月9日	平成27年11月9日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を取り下げた。				
長瀬北小学校(Ⅱ期工事)	⑤	0610	大規模改造(LAN)	校	—	○	平成28年2月29日	追加追加追加	平成27年11月9日	平成27年11月9日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。				
高井田中学校(Ⅱ期工事)	⑤	0501	地震補強	校	R	○	平成28年1月20日							
小阪中学校(Ⅱ期工事)	⑤	0501	地震補強	校	R	○	平成28年2月29日							
(仮称)菱屋西小学校	⑤	0108	統合	校	R	○	平成28年3月23日							
(仮称)布施中学校	⑤	0108	統合	校	R	○	平成28年3月9日							