

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

計画事業終了後(平成30年4月)

(2) 評価の方法

本市教育施設整備課において、目標の達成状況を評価し、ホームページで公表する。
なお、施設整備計画に計上した事業の実施完了をもって目標達成とみなす。

4. 総合的な所見

施設整備計画に計画していた事業について、全て計画どおりに実施できた。
今後については、平成31年度に予定している小学校普通教室への空調設備整備に向けて積極的に取り組む。
また、本市においては築41年を経過した建物が全体の約半数となっており、老朽化対策について積極的に改築ではなく、長寿命化を見据えた改修計画を策定する必要がある。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

枚岡幼稚園及び石切幼稚園園舎の耐震補強については、平成29年度へ繰越をして実施した。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

- ・小学校9校、中学校9校のトイレ改修については、平成28年度に計画通り実施できた。
- ・縄手南中学校の空調設備更新については、平成29年度に繰越して実施した。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
縄手小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H28.12～H29.3	H29.3.2		
枚岡東小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H28.12～H29.3	H29.3.2		
森河内小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H28.11～H29.3	H29.3.10		
太平寺小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H28.11～H29.3	H29.3.9		
高井田西小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H28.11～H29.3	H29.3.9		
意岐部小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H28.11～H29.3	H29.3.10		
小阪小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H28.11～H29.3	H29.3.7		
長瀬東小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H28.12～H29.3	H29.3.22		
長瀬南小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H28.11～H29.3	H29.3.30		
縄手中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H28.11～H29.2	H29.2.24		
盾津中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H28.11～H29.3	H29.3.9		
英田中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H28.11～H29.3	H29.3.8		
長栄中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H28.12～H29.3	H29.3.16		
金岡中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H28.11～H29.3	H29.3.6		
縄手北中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H28.11～H29.3	H29.3.9		
盾津東中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H28.11～H29.3	H29.3.31		
孔舎衛中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H28.11～H29.3	H29.3.14		
縄手南中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.5～H29.10	H29.10.13		
縄手南中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H28.11～H29.3	H29.3.7		
枚岡幼稚園	(2)	05	大規模改造(補強)	園	S	H29.5～H30.2	H30.2.28		
石切幼稚園	(2)	05	(特)地震補強	園	S	H29.5～H29.11	H29.10.10		