

(様式2)

### 3. 事後評価の実施

#### (1) 実施時期

計画事業終了後(令和4年4月)

#### (2) 評価の方法

本市教育施設整備室において、目標の達成状況を評価し、ホームページで公表する。  
なお、施設整備計画に計上した事業の実施完了をもって目標達成とみなす。

### 4. 総合的な所見

施設整備計画に計画していた事業について、学校施設環境改善交付金の交付要件を満たさなかった事業を除き、全て計画どおりに実施した。  
学校施設環境改善交付金の交付要件を満たさなかった事業について、市の負担において、全て実施した。

### 5. 各目標の達成状況

#### (1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

・12校の小中学校の、倒壊の危険性があるブロック塀等を撤去し、フェンスを新設することで安全を確保して事業を完了した。  
・花園中学校については、市の負担において倒壊の危険性があるブロック塀等を撤去し、フェンスを新設することで安全を確保して事業を完了した。  
・3校の小学校の、耐震対策が未実施の埋設ガス管を耐震性のあるガス管に改修し、安全を確保して事業を完了した。  
・8校の小中学校の、校舎外壁の剥落・落下防止工事を行い安全を確保して事業を完了した。  
・英田北小学校については、市の負担において校舎外壁の剥落・落下防止工事を行い安全を確保して事業を完了した。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

・11校の小中学校の吹付アスベストを除去し、安全な教育環境を確保した。  
・4校の小中学校の防火戸を改修し、災害時の避難経路や安全を確保して事業を完了した。

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

・2校の小中学校の、屋内運動場の照明器具を、高効率型照明器具へ交換を行い、教育環境の向上を図った。  
・4校の小中学校の、老朽化したトイレの整備を行い、教育環境の向上を図った。  
・31校の小学校の、老朽化した図書室の空調設備の更新を行い、教育環境の向上を図った。  
・枚岡西小学校、玉美小学校については、市の負担において老朽化した図書室の空調設備の更新を行い、教育環境の向上を図った。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
成和小学校	(4)	07	大規模改造(教育内容)	校	R	R2.6～R2.10	R2.10.19		
成和小学校	(4)	07	大規模改造(教育内容)	屋	R	R2.6～R2.10	R2.10.13		
弥刀中学校	(4)	07	大規模改造(教育内容)	校	R	R2.6～R2.10	R2.10.27		
弥刀中学校	(4)	07	大規模改造(教育内容)	屋	R	R2.11～R3.2	R3.2.4		
縄手小学校	(2)	35	防災機能強化			R2.12～R3.3	R3.3.26		
北宮小学校	(2)	35	防災機能強化			R2.12～R3.3	R3.3.30		
英田北小学校	(2)	35	防災機能強化			R2.12～R3.3	R3.3.31		
長瀬東小学校	(2)	35	防災機能強化			R2.12～R3.3	R3.3.29		
岩田西小学校	(2)	35	防災機能強化	校		R2.7～R3.3	R3.2.26		
石切中学校	(2)	35	防災機能強化			R2.12～R3.3	R3.3.24		
弥栄小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校		R2.5～R2.8	R2.8.4		
英田北小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校		R2.9～R3.3	R2.12.21		
意岐部小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校		R2.5～R2.8	R2.8.6		
小阪小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校		R2.9～R3.3	R2.12.10		
長瀬西小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校		R2.9～R3.3	R3.2.3		
意岐部東小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校		R2.5～R2.8	R2.7.22		
縄手東小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校		R2.9～R3.3	R2.12.22		
花園北小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校		R2.9～R3.3	R2.12.16		
縄手小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校		R2.11～R3.3	R3.1.27		
枚岡西小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校		R2.11～R3.3		事業精査後、補助要件を満たさなかった為 事業の取止めを行った	

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
成和小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校		R2.11～R3.3	R3.2.10		
北宮小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校		R2.11～R3.3	R3.2.10		
玉美小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校		R2.11～R3.3		事業精査後、補助要件を満たさなかった為 事業の取止めを行った	
若江小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校		R2.11～R3.3	R3.3.11		
長堂小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校		R2.11～R3.3	R3.3.12		
上小阪小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校		R2.11～R3.3	R3.3.23		
長瀬北小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校		R2.11～R3.3	R3.3.4		
長瀬東小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校		R2.11～R3.3	R3.3.5		
八戸の里小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校		R2.11～R3.3	R3.3.2		
長瀬南小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校		R2.11～R3.3	R3.3.4		
弥刀東小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校		R2.11～R3.3	R3.3.4		
楠根東小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校		R2.11～R3.3	R3.3.15		
孔舎衝東小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校		R2.11～R3.3	R3.2.18		
くすは縄手南校	(2)	35	防災機能強化	校		R3.1～R3.3	R3.12.24		
枚岡西小学校	(2)	35	防災機能強化	校		R3.3～R3.3	R3.12.20		
成和小学校	(2)	35	防災機能強化	校		R3.1～R3.3	R3.10.29		
成和小学校	(2)	35	防災機能強化			R3.1～R3.3	R4.3.24		
北宮小学校	(2)	35	防災機能強化	校		R3.1～R3.3	R3.11.30		
英田北小学校	(2)	35	防災機能強化	校		R3.1～R3.3		事業精査後、補助要件を満たさなかった為 事業の取止めを行った	
若江小学校	(2)	35	防災機能強化			R3.1～R3.3	R4.3.30		
花園小学校	(2)	35	防災機能強化	校		R3.1～R3.3	R3.12.23		
花園小学校	(2)	35	防災機能強化			R3.1～R3.3	R4.3.23		
上小阪小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R3.1～R3.3	R3.11.1		
八戸の里小学校	(2)	35	防災機能強化			R3.1～R3.3	R4.3.15		

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
弥刀東小学校	(2)	35	防災機能強化	校		R3.1～R3.3	R3.12.6	事業精査後、補助要件を満たさなかった為 事業の取止めを行った	
岩田西小学校	(2)	35	防災機能強化			R3.1～R3.3	R4.3.14		
枚岡中学校	(2)	35	防災機能強化			R3.1～R3.3	R4.3.29		
盾津中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R3.3～R3.3	R3.10.21		
盾津中学校	(2)	35	防災機能強化	校		R3.3～R3.3	R3.10.19		
花園中学校	(2)	35	防災機能強化			R3.1～R3.3			
新喜多中学校	(2)	35	防災機能強化	校		R3.3～R3.3	R4.2.22		
新喜多中学校	(2)	35	防災機能強化	屋		R3.3～R3.3	R4.2.22		
意岐部中学校	(2)	35	防災機能強化			R3.1～R3.3	R4.3.22		
縄手北中学校	(2)	35	防災機能強化	校		R3.3～R3.3	R3.9.21		
くすは縄手南校	(3)	07	大規模改造(法令等)	校		R3.1～R3.3	R3.12.24		
枚岡西小学校	(3)	07	大規模改造(法令等)	校		R3.3～R3.3	R3.12.20		
成和小学校	(3)	07	大規模改造(法令等)	校		R3.1～R3.3	R3.10.29		
玉川小学校	(3)	07	大規模改造(法令等)	校		R3.1～R3.3	R4.1.28		
英田北小学校	(3)	07	大規模改造(法令等)	校		R3.1～R3.3	R3.10.12		
花園小学校	(3)	07	大規模改造(法令等)	校		R3.1～R3.3	R3.12.23		
森河内小学校	(3)	07	大規模改造(法令等)	屋		R3.1～R3.3	R3.11.25		
弥刀小学校	(3)	07	大規模改造(法令等)	屋		R3.1～R3.3	R3.10.5		
長瀬東小学校	(3)	07	大規模改造(法令等)	屋		R3.1～R3.3	R3.11.9		
弥刀東小学校	(3)	07	大規模改造(法令等)	校		R3.1～R3.3	R3.12.6		
長瀬西小学校	(3)	07	大規模改造(法令等)	屋		R3.1～R3.3	R3.10.5		
鴻池東小学校	(3)	07	大規模改造(法令等)	校		R3.1～R3.3	R4.1.25		
枚岡中学校	(3)	07	大規模改造(法令等)	校		R3.1～R3.3	R4.2.1		
新喜多中学校	(3)	07	大規模改造(法令等)	校		R3.3～R3.3	R4.2.22		

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
新喜多中学校	(3)	07	大規模改造(法令等)	屋		R3.3～R3.3	R4.2.22		
池島学園	(2)	35	防災機能強化	校		R3.3～R3.3	R3.12.6		
枚岡東小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校		R3.3～R3.3	R4.1.20		
石切小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校		R3.3～R3.3	R3.12.16		
玉川小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校		R3.3～R3.3	R4.3.11		
高井田東小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校		R3.3～R3.3	R4.1.18		
楠根小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校		R3.3～R3.3	R4.3.10		
柏田小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校		R3.3～R3.3	R4.2.3		
上四条小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校		R3.3～R3.3	R3.11.26		
玉串小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校		R3.3～R3.3	R4.1.17		
八戸の里東小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校		R3.3～R3.3	R4.2.1		
石切東小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校		R3.3～R3.3	R3.11.29		