

別紙 4 対象施設別整備スケジュール

※施工期間のうち屋内運動場内部施工可能期間・対象トイレ施工可能期間以外の期間は、屋内運動場内部及び対象トイレは使用できるようにすること。

なお詳細については「別紙15 対象施設別特記」を参照すること。

※小学校の②③に記載している対象施設については、令和6年度に空調等設備整備及び施設改修(内装仕上改修及び照明改修)を実施し、残りの施設改修は令和7年度に実施する。なお照明改修の内、外部については令和7年度に実施する。

※記載したスケジュールの中での期間の短縮は可能であるが、それ以外のスケジュールの変更は不可とする。

中学校・高等学校・教育センター整備スケジュール(令和5年度)

対象施設	予定校数	内容	期間	令和5年度											
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
盾津中学校 (第2屋内運動場)	1	屋内運動場内部施工可能期間	4月15日～5月26日	■											
		施工期間	■												
		引渡し日	6月1日												
教育センター	1	屋内運動場内部施工可能期間	4月10日～6月25日	■											
		施工期間	■												
		引渡し日	7月1日												
新喜多中学校 日新高等学校 (2階屋内運動場) (1階柔剣道)	2	屋内運動場内部施工可能期間	5月15日～6月25日		■										
		施工期間	■			施工期間中トイレ施工可能									
		引渡し日	7月1日												
盾津東中学校 楠根中学校 布施中学校 (第1屋内運動場)	3	屋内運動場内部施工可能期間	6月15日～8月26日			■									
		施工期間		■				施工期間中トイレ施工可能							
		引渡し日	9月1日												
長栄中学校	1	屋内運動場内部施工可能期間	9月15日～11月25日						■						
		施工期間			■										
		引渡し日	12月1日						施工期間中トイレ施工可能						
縄手中学校	1	屋内運動場内部施工可能期間	9月15日～11月25日						■						
		施工期間			■										
		引渡し日	12月1日						施工期間中トイレ施工可能						
石切中学校	1	屋内運動場内部施工可能期間	10月1日～12月11日						■						
		対象トイレ施工可能期間	7月15日～9月30日			■									
		施工期間	7月1日～12月11日		■										
		引渡し日	12月15日												
若江中学校	1	屋内運動場内部施工可能期間	11月1日～12月11日							■					
		施工期間	7月15日～12月11日		■										
		引渡し日	12月15日						施工期間中トイレ施工可能						

[illegible]

小学校整備スケジュール(令和6年度～令和7年度)

①空調等設備整備・施設改修を令和6年度実施

[illegible]

[illegible]

[illegible]